

(様式1)

札 教 学 管 号

令和4年6月28日

文部科学大臣 殿

札文町長 小 野 徹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

札文町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和3年度（3年間）

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年6月27日 令和4年度第3回教育委員会議

#### (2) 評価の方法

当該学校関係者から施設改修後の意見を聴取・集約し、教育委員会議にて整備計画の目標の達成度合い等について評価を行い、評価結果については町ホームページで公表することとした。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた事業については、計画通りに実施の上完了した。今後は、長寿命化個別計画の内容を踏まえ、適正な維持管理に努める。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

札文小学校校舎について、長寿命化個別計画に基づく築40年での大規模改造を実施し、経年劣化による損傷、並びに機能低下に対する機能回復を行い、目標を達成した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
礼文小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R3.12	R3.6.3		
礼文小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R3.12	R3.12.21		