令和2年度　安定型最終処分場維持管理状況報告書

施設設置主体名	礼文町				
施設名	礼文町衛生センター　安定型最終処分場				
施設所在地	礼文郡礼文町船泊字沼ノ沢1013番地				
許可(届出)年月日	平成18年7月21日	許可番号	宗環生第1080号	技術管理者名	所長　釜谷　尚之
埋立面積	5,360㎡	埋立容量	32,090㎥		
埋立対象廃棄物	がれき類・廃プラスチック類・金属くず・ガラス・陶磁器くず・ゴムくず				

○埋立状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量(t)		211.33	26.37	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.16
	がれき類	116.23	1.33	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.91
	廃プラスチック類	31.30	17.48	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.64
	金属くず	35.36	5.11	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.67
	ガラス・陶磁器くず	0.63	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
	ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	混合	27.81	2.45	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
埋立ごみ量合計(t)		211.33	26.37	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.16
埋立ごみ量(㎥)		82.67	10.83	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44

※前年度末の埋立残余容量　104㎥

※令和2年6月11日調査時での埋立残容量　0㎥

※令和2年6月30日付にて埋立処分終了

○地下水、浸透水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
(採取日)		7日	19日	10日	14日	18日	8日	14日	12日	1日	－	－	－	
(報告日)		8日	20日	11日	15日	19日	9日	15日	13日	2日	－	－	－	
浸透水	BOD(mg/L)	3.6	3.0	3.6	1.4	1.0	0.8	0.8	3.0	1.8	－	－	－	3.60
	COD(mg/L)	9.1	7.1	8.6	3.3	7.7	4.9	12.6	5.0	4.0	－	－	－	12.60
地下水	電気伝導率(上)	80.0	86.0	88.5	104.5	115.4	113.6	109.9	53.1	100.7	－	－	－	
	電気伝導率(下)	107.8	109.7	107.7	110.1	131.2	129.9	104.8	77.8	62.3	－	－	－	
	塩化物イオン(上)	60.0	53.3	50.0	33.3	43.3	66.7	70.0	113.3	103.8	－	－	－	
	塩化物イオン(下)	146.7	143.3	136.7	116.7	176.7	200.0	96.7	103.3	63.2	－	－	－	

※(－)は積雪のため測定不能

○ダイオキシン類測定結果(採取場所:①最終処分場浸出水集水桝　②最終処分場地下水集水桝)

項　目	基準値	測定値	
①浸透水	1 pg-TEQ/L	0.00021 pg-TEQ/L	採取日:6月23日　報告日:7月27日
②地下水(上)	1 pg-TEQ/L	0.73 pg-TEQ/L	採取日:6月23日　報告日:7月27日
②地下水(下)	1 pg-TEQ/L	0.36 pg-TEQ/L	採取日:6月23日　報告日:7月27日

○その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
ごみの飛散、流出	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	